

Feitenrelaas project sporthal "Lignum" Maurik

#	datum	onderwerp
1.	03-11-2020	raadsbesluit voorbereiden en realiseren sporthal
2.	05-01-2021	start aanbesteding projectleiding
3.	21-01	gunning aanbesteding projectleiding / start projectleider
4.	26-01	Pfh melding in het college dat externe projectleider over week start
5.	09-02	Pfh melding in het college dat projectleider voortvarend is gestart
6.	16-02	Pfh blik terug in het college over de stuurgroep sporthal
7.	02-03	collegevoorstel: Beëindiging bouwteamovereenkomst sporthal Maurik.
8.	09-03	collegevoorstel afwijking aanbestedingsprocedure bouw en exploitatie
9.	09-03	Melding in het college: planning van de bouw van de sporthal, verwacht wordt voor de zomervakantie een definitieve keuze te maken voor een bouwer.
10.	11-03	raadsjournaal: aankondiging afwijking in aanbestedingsbeleid sporthal voor meer kwaliteit
11.	11-03	start architectenselectie
12.	25-03	verkennende gesprekken beoogde exploitant
13.	29-03	schriftelijke vragen (artikel 32 RvO) n.a.v. Raadsjournaal 11-03
14.	07-04	College: toesnijden van de te hanteren inkoop- en aansprakelijkheidsvoorwaarden voor de architect van Sporthal "Lignum" in Maurik
15.	12-04	aankondiging vrijwillige transparantie inzake concessieopdracht beheer en exploitatie sporthal
16.	13-04	gunningsbeslissing architect
17.	13-04	Pfh in college: Geeft aan dat leerlingen van De Brede School Maurik niet kunnen buitensporten omdat er geen veilige weg is naar het sportterrein. In het project Sporthal Maurik is de aanleg van een fietspad opgenomen. Verzocht wordt te onderzoeken of het fietspad vervroegd aangelegd kan worden. Pfh in college: deelt mede dat de architectenselectie voor het project Sporthal Maurik is afgerond
18.	21-04	start ontwerpteam
19.	28-04	eerste inzichten in complexiteit rondom btw (verruiming vrijstelling sport), afhankelijk van te hanteren exploitatiemodellen
20.	29-04	beantwoording schriftelijke vragen (artikel 32 RvO) n.a.v. Raadsjournaal 11-03
21.	26-05	start aanbesteding aannemer / installateur
22.	26-05	gebruikersbijeenkomst sportparkgebruikers, scholen en verenigingen
23.	22-06	Pfh in college: deelt mede dat deze week de aanbesteding plaatsvindt voor installaties en bouw van de sporthal. De raad wordt voor 13 juli geïnformeerd over deze aanbesteding
24.	23-06	vooroverleg Commissie Ruimtelijke Kwaliteit (Welstand)
25.	24-06	gunningsbeslissing aannemer en installateur
26.	29-06	Pfh in college: meldt dat de afgelopen week de gunningen zijn gedaan voor architect en installateur van het project Sporthal. Zodra de gunningen definitief zijn vindt communicatie naar de raad plaats
27.	06-07	Pfhs in college: Terugkoppeling BenW vergadering d.d. 29 juni 2021 <i>Besluit:</i> Vastgesteld met tekstuele wijzigingen in de rondvraag van de wethouders Maier en Neven. - Wethouder Maier: bij rondvraag wordt gesproken over 'gunning architect en installateur' bij project sporthal. Dit moet zijn: 'gunning van aannemer en

		installateur'.
28.	06-07	Pfh in het college: kondigt een informatiebijeenkomst aan voor de gebruikers van de sporthal en nodigt daarbij ook de raadsleden uit. Deze bijeenkomst vindt plaats in de 2 ^e helft van september.
29.	13-07	Pfh in het college: Praat de collegeleden bij over het project Sporthal. De stuurgroep heeft gekozen voor verhuur van ruimtes in plaats van pacht. Hierdoor zal er meer opbrengst worden gegenereerd. De afbouw zal hierop aangepast moeten worden. De kosten hiervan vallen binnen het beschikbare budget. Het college staat hier in beginsel positief tegenover, een collegevoorstel volgt
30.	15-07	aanvraag omgevingsvergunning ingediend
31.	08-07	raadsjournaal: Bouwteam Sporthal Lignum Maurik compleet
32.	21-07	start bouwteam
33.	26-07	beoogd exploitant / huurder geeft aan dat het nemen van volledige verantwoordelijkheid voor exploitatie voor hem niet haalbaar is
34.	26-07	start onderzoek nadere uitwerking afbouw casco ruimte
35.	01-09	inzicht in complexiteit rondom btw (verruiming vrijstelling sport), in relatie tot te hanteren exploitatiemodellen
36.	07-09	Pfh in college: meldt dat er op 23 september een bijeenkomst plaatsvindt over de sporthal in Maurik, met de potentiële gebruikers van de sporthal. Er wordt ook een actuele stand van zaken weergegeven m.b.t. de exploitaties. Ook de raadsleden worden hiervoor uitgenodigd
37.	19-09	verlening vergunning bouw sporthal
38.	20-09	raadsjournaal: Uitnodiging bijeenkomst over sporthal Maurik
39.	20-09	start aanbesteding sporttechnische inrichting
40.	21-09	Pfh in college: Donderdag is er een informatiebijeenkomst over de sporthal. Gezien de voorbereiding zal voornamelijk de raad aanwezig zijn. Hier zal een presentatie worden gegeven over de voortgang van de sporthal. Tevens worden de afrondingsgesprekken gevoerd met de exploitant
41.	23-09	presentatie gemeenteraad
42.	26-09	schriftelijke vragen (artikel 32 RvO) n.a.v. bijeenkomst 23-09
43.	28-09	collegevergadering, voorbespreking sporthal Lignum
44.	28-09	Pfh in college: Deelt mede dat in de Openbare informatiebijeenkomst Sporthal Maurik vorige week de vraag is gesteld of er extra zonnepanelen op het dak van de sporthal kunnen worden gelegd. Deze mogelijkheid wordt onderzocht. Eventueel kan hiervoor worden samengewerkt met Eco Buren.
45.	28-09	RI-brief en beantwoording schriftelijke vragen (artikel 32 RvO) n.a.v. bijeenkomst 23-09
46.	04-10	raadsvergadering besluit sporthal Lignum
47.	05-10	collegevergadering besluit sporthal Lignum
48.	06-10	beoogde gunning aanbesteding sporttechnische inrichting
49.	18-10	beoogde startdatum bouwrijp maken
50.	XX-10	beoogde informatieavond gebruikers / informatieavond omgeving (datum n.t.b.)
51.	01-11	beoogde startdatum bouw
52.	22-07-2022	beoogde oplevering bouw
53.	23-07	beoogde start inhuizing / schoonmaak / gebruiksgereed maken
54.	22-08	beoogde ingebruikname sporthal